

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**С М Е Т Н А П А Л А Т А**

---

**ДОКЛАД**

**за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0300000109 за извършен одит на ИСПА мярка 2003/BG/16/P/PE/019 „Регионален център за управление на отпадъците – гр. Кърджали” в Министерство на околната среда и водите за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.**

На основание чл. 41, ал. 4 от Закона за Сметната палата (ЗСП) и Решение № 250 от 05.11.2009 г. на Сметната палата и Заповед № ОР-3-1 от 10.02.2009 г. на ръководителя на Отделение III на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0300000109 за извършен одит на ИСПА мярка 2003/BG/16/P/PE/019 „Регионален център за управление на отпадъците – гр. Кърджали” в Министерство на околната среда и водите за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г.

На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП на министъра на околната среда и водите е изпратен доклад за резултатите от одита с три препоръки за подобряване и ускоряване на дейностите при изпълнение на проекта.

На основание чл. 39, ал. 3 от ЗСП, в определения срок министърът на околната среда и водите е изпратил коментар и на УО по КФ в МОСВ, с които са одобрени и приети констатациите и оценките в одитния доклад, както и направените препоръки. Информацията е изпратена с писмо, изх. № 50-00-86/14.08.2009 г.

Проверката има за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в доклада по чл. 41, ал. 1 от ЗСП, получената информация от министъра на околната среда и водите и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.

Проверката се извърши от екип в състав:

1. Надя Топалова – главен одитор, ръководител;
2. Ваня Печова-Костер – одитор;

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА**

При проверката на предоставените документи (анализи, таблици, докладни записки, заповеди и процедури) и проведените разговори се установи:

**По препоръка 1** – Да се предприемат необходимите действия за намаляване тежестта на експертите, ангажирани с изпълнението на проекта:

Започнала е процедура по провеждане на конкурс за експерти за дирекция „Европейски и международни проекти”, съгласно „Анекс D01 - план за действие по одитни препоръки” от одитен доклад на ИСПА мярка 2003/BG/16/P/PE/019 „Регионален център за управление на отпадъците – гр. Кърджали” в Министерство на околната среда и водите за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г., докладна записка

от заместник-министър на околната среда и водите до министъра на околната среда и водите и заповеди №№ РД-118/04.02.10 г. и РД – 199/02.03.10 г. на министъра на околната среда и водите. Към 22.03.2010 г. е проведен практически изпит по английски език. След подбор на допуснатите кандидати предстои да бъде проведено и интервю, което е задължително условие, съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Планът за действие по одитните препоръки предвижда и бъдещи обучения на служителите за служебно и професионално развитие.

Предвиденото допълнително стимулиране на ефективно работещите експерти /предсрочно повишаване в ранг, звание и др./, както и изплащането на една основна заплата, съгласно чл.10 от ПМС № 175/2007 г., предстои да бъде реализирано по подходящ начин според обективните икономически условия.

### **Препоръка 1 е в процес на изпълнение.**

**По препоръка 2** – Да се изготви план за взаимодействието и координация между участниците в реализацията на проекта, с цел окончателното приключване на двата лота за строителство.

За обсъждане напредъка на строителните работи по Lot 1 и започналите дейности по Lot 2 е проведена официална среща на 21.07.2009 г. Срещата е на ниво управление с ръководителите на фирмите-изпълнители на изграждането на Регионален център за управление на отпадъци гр. Кърджали по договор EUROPEAID/124225/D/WKS/BG и седемте претоварни станции от одитирания проект. Обсъдени са затрудненията по изпълнението на проекта, констатирани в одитния доклад на Сметната палата. Решено е изпълнението на Регионалния център за управление на отпадъци гр. Кърджали и седемте претоварни станции да приключи на 18.01.2011 г.

Според „Анекс D01 – предприети мерки от ИА ИСПА” е изготвен план за действие за затваряне на финансовите меморандуми, с цел успешна реализация и приключване на проекта, по-рано от посочения срок 30.04.2010 г.

Планът за действие е изпратен до Европейската комисия на 15.02.2010 г.

### **Препоръка 2 е изпълнена.**

**По препоръка 3** – Да се предприемат действия за ускоряване на дейностите по изграждане на претоварна станция в с. Кирково.

Кметът на Община Кирково е информиран за готовността да поеме евентуални финансови искове от страна на Изпълнителя, поради изоставане от работния график, с писмо на Министъра на околната среда и водите № 08-00-2991 /05.08.2009 г.

Община Кирково предлага нов вариант за изграждане на претоварната станция и нов обслужващ път, съответно с ново предпроектиране и разрешително за строеж, посочени в писмо на Кмета на общината до министъра на околната среда и водите № РД -06-378/17.08.2009 г.

На 15.01.2010 г. в МОСВ постъпва проектна документация, която отразява промените в основните проекти, свързани с преместване на претоварна станция за ТБО-Кирково на нова площадка. Тази документация е съпроводена с новоиздадено Разрешение за строеж № 51/15.12.2009 г.

Инженерът окомплектова крайния вариант на проекта и се очаква до 31.03.2010 г. работата по него да приключи.

Становището на ИА ИСПА е, че въпреки генерираното закъснение за претоварна станция Кирково, това да не се отрази негативно върху изпълнението на цялата ИСПА мярка.

**Препоръка 3 е изпълнена.**

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Осъществената проверка по изпълнението на препоръките, дадени при извършен одит на ИСПА мярка 2003/BG/16/P/PE/019 „Регионален център за управление на отпадъците – гр. Кърджали” в Министерство на околната среда и водите за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2009 г., показва, че от трите препоръки, две са изпълнени и една препоръка е в процес на изпълнение.